

LISP पाईलट चरण (आ.व. २०७९/०८०)

उद्देश्य: LISP पाईलटले पूर्णकालिन स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम मार्फत विस्तार र कार्यान्वयन हुने गरि हरित पुनर्लाभ (Green Recovery), स्थानीय रोजगारी सिर्जना र जलवायु-उत्थानशिल स्थानीय पूर्वाधार विकास सम्बन्धि प्रभावकारी, सफल र अनुकरणीय सिकाई तथा अनुभवहरू बटुल्ने लक्ष्य राखेको छ ।

परियोजना व्यवस्थापन/कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू:

- ❖ WFP (पाईलट कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय)

सरकारसँगको समन्वय:

- ❖ संघ: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
- ❖ प्रदेश: भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय
- ❖ स्थानीय तह: छनौट भएका १५ स्थानीय तहहरू

परियोजना समन्वय समिति: MoFAGA, DoLI, BEK, WFP

LISP पाईलट चरणमा कार्यान्वयन सम्पन्न भएका आयोजनाहरू:

LISP कर्णाली पाइलट को आ.व. २०७९/८० को समिक्षा विवरण					
क्र. सं.	आयोजनाको नाम	ठेगाना	बजेट रु.	खर्च रु.	कैफियत
१	तोलीपाटा खानेपानी आयोजना	वडा नं. ८	३,७५३,२५०.७१	३,७४९,५२३.२५	सम्पन्न
२	हाउडीगाड देखि डाँडा सिँचाई आयोजना	वडा नं. ६	४,३८८,३९१.२२	४,३४९,५७८.२३	सम्पन्न
३	काली-छेलोहान्ता-वालाचौर-भर्ता सडक मर्मत आयोजना	वडा नं. २, ३	६,७००,०००.००	६,६५१,९०५.५०	सम्पन्न
४	हेयारपानी-ठ्याउकेसल्ला-छेलोहान्ता बायोइन्जिनियरिङ्ग	वडा नं. २, ३	१,४००,०००.००	१,३९४,८९९.०७	सम्पन्न
५	ब्याउले-दहचौर-किमेडीखान सडक स्तरउन्नती	वडा नं. ६, ७ र ८	६,७००,०००.००	६,६९९,३००.४६	सम्पन्न
६	डौठा-राराकाटिया-अधिकारीवाडा सडक मर्मत	वडा नं. ४, ५	७,५१९,३३६.४७	७,५०४,९०४.०४	सम्पन्न
७	छाती तटबन्ध तथा पहिरो नियन्त्रण	वडा नं. १	१,४४०,६४७.६०	१,४४०,१२५.०१	सम्पन्न
		जम्मा	३१,९०१,६२६.००	३१,७९०,२३५.५६	